



**ОПШТИНА КАРПОШ  
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ**

**ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА**

Број: 11-267/1  
Датум: 17.01.2022  
Скопје

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 03.01.2022 година изврши увид на лице место на ул.“Стокхолмска“ бр.8 , по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија“, Корисничко Енерго Центар – Горче Петров, Скопје кој треба да изврши полагање на кабел PVC NAY2Y-J 4x150мм2 ,заради реализација на приклучок за објект за барател Лабино Трејд Дооел.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел PVC NAY2Y-J 4x150мм2 .Трасата за новата електрична инсталација започнува со поврзување со спојка со постоечки кабел лоцирано на тротоар од бекатонска подлога од каде што продолжува по истиот тротоар се до ново КРО F3 и МРО4 поставени пред оградата на објектот на барателот.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 35 метри, а кои прилагаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлука бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за подлога од павер елементи да уплати износ од 4.956 денари со вклучено ДДВ.

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања.Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви,да се постави ситен песок и да се пререди бекатонот по целата широчина на тротоарот.

По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на  
состојбите на извршување на работите  
за поставување на подземни инсталации

Наташа Иванова

Љубомир Тодевски

Ивана Стојановски

