



ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Број: 11 – 1705/2
Датум: 14.03.2022
Скопје

ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 10.03.2022 година изврши увид на лице место на ул.,„Бриселска“бр.18 и ул.,„Софиска“ , по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија“, Корисничко Енерго Центар – Ѓорче Петров , Скопје кој треба да изврши полагање на кабел NAY2Y-J 4x240мм²,заради реализација на нов приклучок за барател ДАРВАГЕ ДООЕЛ.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел NAY2Y-J 4x240мм² .Трасата за новата електрична инсталација започнува од постоечка трансформаторска станица Тафталице 4 од каде што продолжува по земјена подлога,потоа по тротоар од бекатонска подлога и ја поминува ул.,„Софиска“ по пат на бушење и продолжува по тротоар од бекатонска подлога на ул.,„Софиска“ до постоечко РО кое што ќе биде заменето со ново КРО Ф5 од кое што продолжува по тротоар од бекатонска подлога на ул.,„Бриселска“ се до новопредвидено КРО Ф4 од каде што ја поминува ул.,„Бриселска“ по пат на бушење и продолжува по тротоарот од бекатонска подлога се до новопредвидено КРО Ф4 лоцирано пред оградата на објектот на барателот.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 185 метри, од кои 3метри по земјена подлога, 165метри по подлога од павер елементи и 17метри со бушење на улица „Софиска“ и ул.,„Бриселска“, а кои припаѓаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за подлога од павер елементи да уплати износ од 23.364,00 денари со вклучено ДДВ, за земјена подлога да уплати износ од 283,00 денари со вклучено ДДВ, вкупно да уплати износ од 23.647,00 денари со вклучено ДДВ.

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања. Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот од земјена подлога да се транспортира до депонија,околу инсталациите да се постави ситен песок и останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви. Ископаниот материјал од ровот од тротоарска подлога од бекатон да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви, да се постави ситен песок и да се пререде бекатонот по целата широчина на тротоарот.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на
состојбите на извршување на работите
за поставување на подземни инсталации

Наташа Иванова

Љубомир Годевски

Тома Мандилоски

