



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ**



Број: 11 – 2823/3
Датум: 20.04.2022
Скопје

ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 15.04.2022 година изврши увид на лице место на ул. „Ванчо Мицков“ по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија”, Корисничко Енерго Центар – Ѓорче Петров, Скопје кој треба да изврши полагање на кабел РР 00-А 4x150мм², заради реализација на нов нисконапонски приклучок за објект на барател МО Конструктион.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел РР 00-А 4x150мм². Трасата за новата електричната инсталација започнува со поврзување со спојка со постоечки кабел лоциран на земјена подлога од каде што продолжува по земјена подлога и дел по асфалтна подлога по пат на попречен прекоп се до нов кабелски разводен ормар КРО-Ф4 и мерен разводен ормар МРО-1.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 7 метри, од кои 6,5 метри по земјена подлога и 0,5 метар попречен прекоп на асфалтна подлога, а кои припаѓаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за земјена подлога да уплати износ од 614,00 денари со вклучено ДДВ, за попречен прекоп на асфалтна подлога да уплати износ од 1.770,00 денари со вклучено ДДВ, вкупно да уплати износ од 2.384,00 денари со вклучено ДДВ,

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања. Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот од асфалтна подлога да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок, останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви и завршно да се асфалтира со АБ11 и ископаниот материјал од ровот од земјена подлога да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок и останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви.





ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ



По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на
состојбите на извршување на работите
за поставување на подземни инсталации

Наташа Иванова

Ивана Стојановски

Љубомир Тодевски



ЛАЗАР Зафировски
20. 04. 2022
Зрмт

