



ОПШТИНА КАРПОШ  
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ



ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА

Број:11 – 3230/2  
Датум: 18.04.2022  
Скопје

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 12.04.2022 година изврши увид на лице место на ул.„Бахар Моис“ бр.11А , по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија“, Корисничко Енерго Центар – Ѓорче Петров , Скопје кој треба да изврши полагање на кабел NAY2Y-J 4x240мм<sup>2</sup>,заради реализација на нов нисконапонски приклучок за објект на барател АКВАДРА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел NAY2Y-J 4x240мм<sup>2</sup> .Трасата за новата електрична инсталација започнува од постоечки разведен ормар и продолжува по тротоар од бекатонска подлога од каде што ја поминува ул.„Њуделхиска“ по пат на бушење и продолжува по тротоар од бекатонска подлога се до нов разведен ормар лоциран пред оградата на објектот на барателот.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 75 метри по подлога од павер елементи, а кои припаѓаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за подлога од павер елементи да уплати износ од 10.620,00 денари со вклучено ДДВ.

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања. Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот од тротоарска подлога од бекатон да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви, да се постави ситен песок и да се пререди бекатонот по целата ширина на тротоарот.





ОПШТИНА КАРПОШ  
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ



По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на  
состојбите на извршување на работите  
за поставување на подземни инсталации

Данче Поповска

*D. Popovska*

Соња Крајничанец

*S. Krajnichanec*

Тома Мандилоски

*T. Mandiloski*

ЛАЗАР ЗАФИРОВСКИ  
20. 04. 2022

*L. Zafirovski*

