



**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И
КОМУНАЛНИ РАБОТИ**

Број:11-4747/2
Датум: 07.06.2022
Скопје

ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 06.06.2022 година изврши увид на лице место на ул.,„Панче Пешев“ бр.7Б по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија“ , Корисничко Енерго Центар – Горче Петров , Скопје кој треба да изврши полагање на кабел NAY2Y-J 4x240мм², заради реализација на нов приклучок за објект на инвеститор ТРИАРТ ДООЕЛ Скопје.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел NAY2Y-J 4x240мм². Трасата за новата електричната инсталација започнува од постоечки разводен ормар лоциран на тротоар од бекатонска подлога кој што ќе биде заменет со нов од каде што продолжува со надолжен прекоп на асфалтна подлога по ул.,„Панче Пешев“ потоа по тротоар од бекатонска подлога на ул.,„Њуделхиска“ се до постоечко КРО Ф3 лоцирано на тротоар од бекатонска подлога.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 90 метри (50метри надолжен прекоп на асфалтна подлога и 40метри подлога од павер елементи), а кои припаѓаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.09-3199/8 од 20.04.2022 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за подлога од павер елементи да уплати износ од 5.664,00 денари со вклучено ДДВ, за надолжен прекоп на асфалтна подлога да уплати износ од 59.000,00денари со вклучено ДДВ, вкупно да уплати износ од 64.664,00 денари со вклучено ДДВ.

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања. Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот од бекатонска подлога да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви,да се постави ситен песок и да се пререди бекатонот по целата широчина на тротоарот и и ископаниот материјал од ровот од асфалтна подлога да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви и завршно да се асфалтира со АБ11.





**ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И
КОМУНАЛНИ РАБОТИ**



По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на
состојбите на извршување на работите
за поставување на подземни инсталации

Наташа Иванова

Тома Мандилоски

Љубомир Тодевски

