



**ОПШТИНА КАРПОШ  
КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА  
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА  
ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ**



Број:11- 5865/2  
Датум: 21.07.2022  
Скопје

**ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА**

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 20.07.2022 година изврши увид на лице место на ул.„Драган Ѓ.Шпато“ бр.17 по барање на Инвеститорот “ЕВН – Македонија“ , Корисничко Енерго Центар – Ѓорче Петров , Скопје кој треба да изврши полагање на кабел NAY2Y-J 4x240мм<sup>2</sup>, за изработка на приклучок за барател Силвија Маликовска.

Од увидот на лице место констатирано е дека за реализација на барањето според техничкото решение за овој предмет, ЕВН Македонија предвидува да положи кабел NAY2Y-J 4x240мм<sup>2</sup>. Трасата за новата електричната инсталација започнува од постоечко КРО Ф4 од каде што продолжува по тротоар од бекатонска подлога од каде што ја поминува ул.„Драган Ѓ.Шпато“ по пат на бушење и продолжува исто по тротоар од бекатонска подлога се до нов кабелски разводен ормар КРО Ф4 и нов мерен разводен ормар МРО4.

Трасата на ровот за подземниот вод е со вкупна должина од 10 метри(10м подлога од павер елементи ) кои припаѓаат на јавна површина при Општина Карпош.

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.09-3199/8 од 20.04.2022 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за подлога од павер елементи да уплати износ од 1.416,00денари со вклучено ДДВ.

На Инвеститорот – Изведувач дадени му се насоки за начинот на изведување на сите градежно земјани работи за положување на подземниот електричен вод како и обезбедување на трасата за безбедност на минувачите со сите потребни означувања. Подлогата по положување на електричните кабли да се врати во подобрена првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот од бекатонска подлога да се транспортира до депонија, околу инсталациите да се постави ситен песок , останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви,да се постави ситен песок и да се пререде бекатонот по целата ширина на тротоарот.





**ОПШТИНА КАРПОШ  
КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ НА  
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА  
ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ**



По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на електричниот подземен вод, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени работите и дали е подлогата вратена во првобитна состојба.

Комисија за следење на  
состојбите на извршување на работите  
за поставување на подземни инсталации

Данче Поповска

Тома Мандилоски

Љубомир Тодевски



21-07-2022

Примил:

Симона Петровска  
Симона П.

