



Број: 11- 3761/3  
Датум: 26.05.2022  
Скопје

### ЗАПИСНИК ЗА КОНСТАТАЦИЈА

Во врска со Вашето барање доставено до Општина Карпош за изведување на приклучок на водоводна мрежа и фекална канализација за објект на ул.“Бриселска“ бр.18А , Ве известуваме за следното:

Комисијата за следење на состојбите на извршување на работите за поставување на подземни инсталации на Општина Карпош на ден 17.05.2022 година изврши увид на лице место на ул.“Бриселска“ бр.18А по барање на Фатмир Мецити со седиште на ул.“Бриселска” бр.18А , Скопје за изведба на приклучок на водоводна мрежа и фекална канализација.

Постапувајќи по Вашето барање, од извршениот увид на лице место и врз основа на приложеното решение бр.31379 за времен фекален приклучок и решение бр.31380 за времен водоводен приклучок издадени од ЈП Водовод и канализација, констатирано е дека постојат технички услови за изведување на бараните приклучоци.

Имено според утврденото техничко решение приклучувањето треба да се изврши на улична фекална канализациона мрежа ( $\Phi=200$  мм) со профил на фекален приклучок  $\Phi=150$  мм во должина од 8м.

Имено според утврденото техничко решение приклучувањето треба да се изврши на улична водоводна мрежа ( $\Phi=100$  мм) со профил на водоводен приклучок  $\Phi=100$  мм во должина од 8м.

За горе наведените приклучоци по решенијата за времен приклучок предвиден е да се изведе ископот на ровот со попречен прекоп на асфалтна подлога(5м) на ул.“Бриселска“ бр.18А и прекоп на тротоар од бекатонска подлога (3м) .

На име на надомест за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации согласно Одлуката бр.09-8033/18 од 13.12.2021 година и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.09-3199/8 од 20.04.2022 година на Советот на Општина Карпош за утврдување на норминирана цена за градежно земјани работи при изведба на прекопи за подземни инсталации, се задолжува Инвеститорот за попречен прекоп на асфалтна подлога да уплати износ од 17.700,00 денари со вклучено ДДВ, за прекоп на подлога од павер елементи да уплати износ од 425,00 денари со вклучено ДДВ , вкупно да уплати износ од 18.125,00 денари со вклучено ДДВ.

Инвеститорот се задолжува да обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот и пешаците со сите потребни означувања,а прекопот да го врати во првобитна состојба. Подлогата по положување на цевките да се врати во првобитна состојба на тој начин што ископаниот материјал од ровот да се транспортира до депонија,да се постави ситен песок околу цевките, останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви и завршно прекопот на улицата да се асфалтира со АБ 11 д=5см и ископаниот материјал од ровот да се транспортира до депонија,да се постави ситен песок околу цевките, останатиот дел од ровот да се исполни со тампон кој што ќе се набие во слоеви, да се постави ситен песок и да се пререди бекатонот по целата широчина на тротоарот.





**ОПШТИНА КАРПОШ  
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
И КОМУНАЛНИ РАБОТИ**



По завршување на сите градежни работи околу изведувањето на новата фекална инсталација и водоводна мрежа, Комисијата ќе изврши повторен увид со цел да утврди дали квалитетно се завршени.

Комисија за следење на  
состојбите на извршување на работите  
за поставување на подземни инсталации

Соња Крајничанец

Љубомир Тодевски

Ивана Стојановски

